



En
TLAHUALILO
RESULTADOS
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2022

OBRA PÚBLICA 2019

MUNICIPIO: TLAHUALILO
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2019

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anrripio	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		Población	Observaciones										
																				Cantidad	Unidad de Medida												
4	Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de San Julio 2da Etapa	San Julio	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	-	256,170.25	256,170.25	256,170.25	256,170.25	7110-1235-03-19-00-01-001	TERMINADA	100		ML	25											
5	Rehabilitación de camino rural Ejido Campana a Oquendo	Oquendo	Complementaria	Pobreza Extrema	615	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2019	-	970,439.23	970,439.23	970,439.23	970,439.23	7110-1235-03-19-00-04	TERMINADA	100	26,100.00	M2	91											
7	Rehabilitación de camino rural Tramo Tlahualilo a Ejido Providencia	Providencia	Complementaria	Pobreza Extrema	615	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2019	-	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	7110-1235-03-19-00-04-001	TERMINADA	100	32,400.00	M2	181											
8	Construcción línea de conducción de agua potable en la localidad de Ceceda	Ceceda	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	-	351,848.00	351,848.00	351,848.00	351,848.00	7110-1235-03-19-00-01-002	TERMINADA	100		ML												
9	Construcción línea de conducción de agua potable en la localidad de Banco Nacional	Banco Nacional	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	-	129,215.33	129,215.33	129,215.33	129,215.33	7110-1235-03-19-00-01-003	TERMINADA	100		ML												
10	Construcción de Cuartos Dormitorios en cavecera y Varias localidades	Cobertura Municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2019	270,000.00	650,000.00	900,000.00	900,001.25	900,001.25	7110-1235-03-19-00-05-001	TERMINADA	100		M2												
11	Construcción de Techos firmes (Techos de Lamina), Varias localidades del Municipio	Cobertura Municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2019	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	7110-1235-03-19-00-05-002	EN PROCESO	90		M2												
12	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Libertad entre calle Flores Magón e Insurgentes de la cabecera municipal del Mpio de Tlahualilo	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2019	463,615.91	1,545,386.36	1,545,386.36	-	-	1134-03-19-00-001	EN PROCESO	36	1,840.00	M2	500	ANTICIPO										
13	Construcción de línea de agua potable en la calle campeche y en la calle sin nombre de la colonia obrera de la cabecera municipal del municipio de Tlahualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2019	-	526,665.88	526,665.88	-	323,037.32		EN PROCESO	60	427.00	ML	200											
TOTAL																																	
													15,523,657.73	15,810,908.22	13,738,857.23	13,314,846.30																	

