



En
TLAHUALILO
RESULTADOS
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2022

CUENTA PÚBLICA 2020

Cierre de Obras Públicas 2020

MUNICIPIO: TLAHUALILO DGO.
CIERRE DE OBRA PUBLICA EJERCICIO 2020

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Pérdida Generaliza (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anrncipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Fisico	Metas		Población	Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida		
1	construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en calle baja californa de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo dgo	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ -	350,006.60	350,006.60	350,006.60	350,006.60	7110-1235-03-20-00-04-001	TERMINADA	100%	738.00	M2	1500	
2	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo	cobertura municipal	Directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7110-1235-03-20-00-05-002	TERMINADA	100%	5,000.00	M2	2000	
3	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo	cobertura municipal	Directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7110-1235-03-20-00-05-002	TERMINADA	100%	5,000.00	M2	2000	
4	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo	cobertura municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7110-1235-03-20-00-05-001	TERMINADA	100%	3,300.00	M2	1600	
5	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo	cobertura municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7110-1235-03-20-00-05-001	TERMINADA	100%	3,300.00	M2	1600	
6	rehabilitacion y pavimentacion con mezcla asfaltica en avenida hidalgo de la localidad el lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 345,582.78	1,151,942.64	1,151,942.64	1,151,942.64	1,151,942.64	7110-1235-03-20-00-04-002	TERMINADA	100%	3,882.80	M2	500	
7	ampliacion de red electrica en el ejido pompeya del municipio de tlhualilo, dgo.	pompeya	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	480,125.33	480,125.33	480,125.33	480,125.33	7110-1235-03-20-00-04-003	TERMINADA	80%	370.00	ML	55	
8	rehabilitacion de aulas en centro de bachillerato tecnologico #217 en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo	el lucero	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	35,879.79	35,879.79	35,879.79	35,879.79	7110-1235-03-20-01-02-001	TERMINADA	100%	94.60	M2	60	
9	rehabilitacion de aulas en secundaria tecnica # 81 prof. Manuel cheirez martinez en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	53,059.10	53,059.10	53,059.10	53,059.10	7110-1235-03-20-01-02-003	TERMINADA	100%	140.00	M2	60	
10	rehabilitacion de aulas en telesecundaria #301 en el ejido pamplona del municipio de tlhualilo, dgo.	pamplona	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	35,243.36	35,243.36	35,243.36	35,243.36	7110-1235-03-20-01-02-002	TERMINADA	100%	93.00	M2	30	
11	rehabilitacion de aulas en secundaria federal gral. Lazaro cardenas del no de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	47,042.08	47,042.08	47,042.08	47,042.08	7110-1235-03-20-01-02-004	TERMINADA	100%	119.00	M2	60	
12	rehabilitacion de aulas en primaria lio. Luis ochaverria alvarez de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	93,628.82	93,628.82	93,628.82	93,628.82	7110-1235-03-20-01-02-005	TERMINADA	100%	244.00	M2	50	
13	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 338,936.21	\$ 401,109.27	\$ 401,109.27	\$ 401,109.27	\$ 401,109.27	7110-1235-03-20-00-04-004	TERMINADA	100%	1,911.00	M2	300	
14	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	MEZCLA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 728,676.08	\$ 728,676.08	\$ 728,676.08	\$ 728,676.08	\$ 728,676.08	7110-1235-03-20-00-04-004	TERMINADA	100%	1,911.00	M2	300	
15	rehabilitacion con mezcla asfaltica en calle j. agustin castro entre primera de mayo y aguascalientes y av. Aguascalientes entre doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 544,697.35	\$ 1,815,657.62	\$ 1,815,657.62	\$ 1,815,657.62	\$ 1,815,657.62	7110-1235-07-20-00-04-001	TERMINADA	100%	9,438.00	M2	400	
16	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la privada primero de mayo entre av. Hombres ilustres y privada juarez en tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 133,161.60	\$ 443,871.96	\$ 443,871.96	\$ 443,871.96	\$ 443,871.96	7110-1235-07-20-00-04-001	TERMINADA	100%	746.41	M2	100	
17	construccion de cancha de usos multiples en el ejido horizonte dgo. tlhualilo, dgo.	horizonte	Directa	Pobreza Extrema	616	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ -	\$ 255,230.15	\$ 255,230.15	\$ 255,230.15	\$ 255,230.15	7110-1235-07-20-00-08-001	TERMINADA	100%	493.00	M2	200	
18	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en calle libertad entre calle doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 215,635.54	\$ 718,945.17	\$ 718,945.17	\$ 718,945.17	\$ 718,945.17	7110-1235-07-20-00-04-002	TERMINADA	100%	1,211.00	M2	200	

19	construccion de linea de agua potable en ejido jauja	jauja	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ 96,931.09	\$ 323,103.63	\$ 323,103.63	\$ 323,103.63	\$ 323,103.63	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	326.00	ML	100	
20	pavimentacion con mezcla asfaltica en la av. Durango entre calles y gardenas del municipio de tlahuillo, dgo.	Tlahuillo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 818,100.76	\$ 2,727,002.54	\$ 2,727,002.54	\$ 2,727,002.54	\$ 2,727,002.54	7110-1235-03-20-00-04-005	TERMINADA	100%	4,604.00	M2	200	
21	construccion de techumbre en telesecundaria del ejido banco nacional del municipio de tlahuillo, dgo.	banco nacional	Directa	Pobreza Extrema	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ 115,798.74	\$ 385,995.80	\$ 385,995.80	\$ 385,995.80	\$ 385,995.80	7110-1235-03-20-00-02-006	TERMINADA	100%	450.00	M2	150	
22	ampliacion de linea electrica en la colonia zaragoza de la cabecera municipal del municipio de tlahuillo, dgo.	Tlahuillo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 136,971.61	\$ 456,572.05	\$ 456,572.05	\$ 456,572.05	\$ 456,572.05	7110-1235-03-20-00-04-006	TERMINADA	100%	335.00	ML	100	

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	Ortmanizamiento Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	# Avance Físico	Metas		Población	Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida		
23	construccion y ampliacion de linea de agua potable en el ejido san julio del municipio de tlahuillo, dgo	san julio	directa	pobreza extrema	613	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	\$ -	\$ 124,578.90	\$ 124,578.90	\$ 124,578.90	\$ 124,578.90	7110-1235-07-20-00-01-001	TERMINADA	100%	120.00	ML	100	


C. ALEJANDRO ROMÁN GUZMÁN BELMONTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. JOSÉ ANTONIO OLVERA DE LA PAZ
TESORERO MUNICIPAL


C. ING. FIDEL VAZQUEZ CHAIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: TLAHUALILO
PROPUESTA DE OBRA EJERCICIO 2020

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Metas		Población	Observaciones
													Cantidad	Unidad de Medida		
1	construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en calle baja california de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo dgo.	tlhualilo de zaragoza	complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 350,006.60	738.00	M2	1500	
2	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	\$ 1,000,000.00	5,000.00	M2	2000	
3	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	\$ 1,000,000.00	5,000.00	M2	2000	
4	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	\$ 1,000,000.00	3,300.00	M2	1600	
5	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	\$ 1,000,000.00	3,300.00	M2	1600	
6	rehabilitacion y pavimentacion con mezcla asfaltica en avenida hidalgo de la localidad el lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 1,151,942.64	3,662.80	M2	500	
7	ampliacion de red electrica en el ejido pompeya del municipio de tlhualilo, dgo.	pompeya	directa	Pobreza extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	\$ 480,125.34	370.00	ML	55	
8	rehabilitacion de aulas en centro de bachillerato tecnologico #217 en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2020	\$ 35,879.79	94.80	M2	50	
9	rehabilitacion de aulas en secundaria tecnica # 81 prof. Manuel chairez martinez en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2020	\$ 53,059.10	140.00	M2	60	
10	rehabilitacion de aulas en telesecundaria #301 en el ejido pampiona del municipio de tlhualilo, dgo.	pampiona	directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2020	\$ 35,243.36	93.00	M2	30	
11	rehabilitacion de aulas en secundaria federal gral. Lazaro cardenas del rio de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2020	\$ 47,042.06	119.00	M2	60	
12	rehabilitacion de aulas en primaria lic. Luis cheverria alvarez de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2020	\$ 93,628.82	244.00	M2	50	
13	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	complementaria	Pobreza extrema	614	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 401,109.27	1,911.00	M2	300	
14	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	complementaria	Pobreza extrema	614	MEZCLA	fondo general de participaciones	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 728,878.08	1,911.00	M2	300	
15	rehabilitacion con mezcla asfaltica en calle j. agustin castro entre primera de mayo y aguascalientes y av. Aguascalientes entre doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	complementaria	Pobreza extrema	614	fondo general de participaciones	fondo general de participaciones	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 1,815,657.82	9,439.00	M2	400	
16	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la privada primero de mayo entre av. Hombres ilustres y privada juarez en tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	complementaria	Pobreza extrema	614	fondo general de participaciones	fondo general de participaciones	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 443,871.96	748.41	M2	100	
17	construccion de cancha de usos multiples en el ejido horizonte dgo. tlhualilo, dgo.	horizonte	directa	Pobreza extrema	616	fondo general de participaciones	fondo general de participaciones	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 255,230.15	493.00	M2	200	
18	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en calle libertad entre calle doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	complementaria	Pobreza extrema	614	fondo general de participaciones	fondo general de participaciones	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 718,945.17	1,211.00	M2	200	

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (C02)	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Metas		Población	Observaciones
													Cantidad	Unidad de Medida		
19	construccion de linea de agua potable en ejido jauja	jauja	directa	pobreza extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	\$ 323,103.63	326.00	ML	100	
20	pavimentacion con mezcla asfaltica en la av. Durango entre dalias y gardenias del municipio de tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	complementaria	pobreza extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ 2,727,002.54	4,604.00	ML	200	
21	construccion de techumbre en telesecundaria del ejido banco nacional del municipio de tlhualilo, dgo.	banco nacional	directa	pobreza extrema	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2020	\$ 385,995.80	450.00	M2	150	
22	ampliacion de linea electrica en la colonia zaragoza de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	tlhualilo de zaragoza	directa	pobreza extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	\$ 456,572.05	335.00	ML	100	
23	construccion y ampliacion de linea de agua potable en el ejido san julio del municipio de tlhualilo, dgo.	san julio	directa	pobreza extrema	613	fondo general de participaciones	fondo general de participaciones	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	\$ 124,578.90	120.00	ML	100	


C. ALEJANDRO RODRIGUEZ BELMONTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. JOSÉ ANTONIO OLVERA DE LA PAZ
TESORERO MUNICIPAL


C. ING. FIDEL VAZQUEZ CHAIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: TLAHUALILO DGO.
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020
MES: ENERO - DICIEMBRE

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas			Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida	Población	
1	construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en calle baja california de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ -	350,006.60	350,006.60	350,006.60	348,497.95	7110-1235-03-20-00-04-001	TERMINADA	100%	738.00	M2	1500	
2	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	Directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	995,689.66	7110-1235-03-20-00-05-002	TERMINADA	100%	5,000.00	M2	2000	
3	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	Directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	995,689.66	7110-1235-03-20-00-05-002	TERMINADA	100%	5,000.00	M2	2000	
4	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	995,689.66	7110-1235-03-20-00-05-001	TERMINADA	100%	3,300.00	M2	1600	
5	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cobertura municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	995,689.66	7110-1235-03-20-00-05-001	TERMINADA	100%	3,300.00	M2	1600	
6	rehabilitación y pavimentacion con mezcla asfaltica en avenida hidalgo de la localidad el lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 345,582.79	1,151,942.64	1,151,942.64	1,151,942.64	1,146,977.37	7110-1235-03-20-00-04-002	TERMINADA	100%	3,862.80	M2	500	
7	ampliacion de red electrica en el ejido pompeya del municipio de tlhualilo, dgo.	pompeya	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	480,125.33	480,125.33	480,125.33	478,055.83	7110-1235-03-20-00-04-003	TERMINADA	80%	370.00	ML	56	
8	rehabilitacion de aulas en centro de bachillerato tecnologico #217 en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	35,879.79	35,879.79	35,879.79	35,725.13	7110-1235-03-20-01-02-001	TERMINADA	100%	94.80	M2	50	
9	rehabilitacion de aulas en secundaria tecnica # 81 prof. Manuel chelvez martinez en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	53,059.10	53,059.10	53,059.10	52,830.39	7110-1235-03-20-01-02-003	TERMINADA	100%	140.00	M2	80	
10	rehabilitacion de aulas en telesecundaria #301 en el ejido pampiona del municipio de tlhualilo, dgo.	pampiona	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	35,243.36	35,243.36	35,243.36	35,091.45	7110-1235-03-20-01-02-002	TERMINADA	100%	93.00	M2	30	
11	rehabilitacion de aulas en secundaria federal grat. Lazaro cardenas del rio de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	47,042.06	47,042.06	47,042.06	46,839.29	7110-1235-03-20-01-02-004	TERMINADA	100%	119.00	M2	60	
12	rehabilitacion de aulas en primaria lito Luis escheverria alvarez de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	93,628.82	93,628.82	93,628.82	93,225.25	7110-1235-03-20-01-02-005	TERMINADA	100%	244.00	M2	50	
13	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 339,936.21	\$ 401,109.27	\$ 401,109.27	\$ 401,109.27	\$ 399,380.35	7110-1235-03-20-00-04-004	TERMINADA	100%	1,911.00	M2	300	
14	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	MEZCLA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 728,676.08	\$ 728,676.08	\$ 728,676.08	\$ 725,537.23	7110-1235-03-20-00-04-004	TERMINADA	100%	1,911.00	M2	300		
15	rehabilitacion con mezcla asfaltica en calle j. agustin castro entre primero de mayo y aguascalientes y av. Aguascalientes entre doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 544,697.35	\$ 1,815,657.82	\$ 1,815,657.82	\$ 1,815,657.82	1,807,831.70	7110-1235-07-20-00-04-001	TERMINADA	100%	9,439.00	M2	400	
16	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la privada primero de mayo entre av. Hombres ilustres y privada juarez en tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 133,161.60	\$ 443,871.96	\$ 443,871.96	\$ 443,871.96	441,958.72	7110-1235-07-20-00-04-001	TERMINADA	100%	749.41	M2	100	
17	construccion de cancha de usos multiples en el ejido horizonte dgo tlhualilo, dgo.	horizonte	Directa	Pobreza Extrema	618	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ -	\$ 255,230.15	\$ 255,230.15	\$ 255,230.15	\$ 254,131.02	7110-1235-07-20-00-08-001	TERMINADA	100%	493.00	M2	200	
18	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en calle libertad entre calle doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 215,639.54	\$ 718,945.17	\$ 718,945.17	\$ 718,945.17	\$ 715,801.27	7110-1235-07-20-00-04-002	TERMINADA	100%	1,211.00	M2	200	

19	construccion de linea de agua potable en ejido jauja	jauja	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ 96,931.09	\$ 323,103.63	\$ 323,103.63	\$ 323,103.63	\$ 321,710.84	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	326.00	ML	100	
20	pavimentacion con mezcla asfaltica en la av. Durango entre calles y gardenias del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 816,100.76	\$ 2,727,002.54	\$ 2,727,002.54	\$ 2,727,002.54	\$ 2,715,246.22	7110-1235-03-20-00-04-005	TERMINADA	100%	4,604.00	M2	200	
21	construccion de techumbre en telesecundaria del ejido banco nacional del municipio de tlhualilo, dgo.	banco nacional	Directa	Pobreza Extrema	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ 115,798.74	\$ 385,895.80	\$ 385,895.80	\$ 385,895.80	\$ 384,332.03	7110-1235-03-20-00-02-005	TERMINADA	100%	450.00	M2	150	
22	ampliacion de linea electrica en la colonia zaragoza de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 138,971.61	\$ 456,572.05	\$ 456,572.05	\$ 456,572.05	\$ 454,604.08	7110-1235-03-20-00-04-005	TERMINADA	100%	335.00	ML	100	

Numero de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especifico	Institucion Ejecutora	Tipo de Ejecucion	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Fisico	Metas			Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida	Población	
23	construccion y ampliacion de linea de agua potable en el ejido san julio del municipio de tlhualilo, dgo.	san julio	directa	pobreza extrema	613	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	\$ -	\$ 124,576.90	\$ 124,576.90	\$ 124,576.90	\$ 124,041.92	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	120.00	ML	100	

C. ALEJANDRO RODRIGUEZ BELMONTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. JOSE ANTONIO OLVERA DE LA PAZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ING. FIDEL VAZQUEZ CHAIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: TLAHUALILO DGO.
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020
MES: ENERO - DICIEMBRE

Número de proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COD)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anicipto	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		Población	Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida		
1	construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en calle baja callfonia de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ -	350,006.60	350,006.60	350,006.60	346,467.95	7110-1235-03-20-00-04-001	TERMINADA	100%	738.00	M2	1500	
2	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cabecera municipal	Directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	995,688.66	7110-1235-03-20-00-05-002	TERMINADA	100%	5,000.00	M2	2000	
3	construccion de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cabecera municipal	Directa	Pobreza extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	995,689.66	7110-1235-03-20-00-05-002	TERMINADA	100%	5,000.00	M2	2000	
4	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cabecera municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	995,689.66	7110-1235-03-20-00-05-001	TERMINADA	100%	3,300.00	M2	1600	
5	construccion de techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de tlhualilo dgo.	cabecera municipal	Directa	Pobreza Extrema	611	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	695,669.66	7110-1235-03-20-00-05-001	TERMINADA	100%	3,300.00	M2	1600	
6	rehabilitacion y pavimentacion con mezcla asfaltica en avenida Hidalgo de la localidad el lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 345,582.78	1,151,942.64	1,151,942.64	1,151,942.64	1,148,977.37	7110-1235-03-20-00-04-002	TERMINADA	100%	3,862.80	M2	500	
7	ampliacion de red electrica en el ejido pompeya del municipio de tlhualilo, dgo.	pompeya	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ -	460,125.33	460,125.33	460,125.33	478,055.83	7110-1235-03-20-00-04-003	TERMINADA	80%	370.00	ML	56	
8	rehabilitacion de aulas en centro de bachillerato tecnologico #217 en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	35,679.79	35,679.79	35,679.79	35,725.13	7110-1235-03-20-01-02-001	TERMINADA	100%	94.80	M2	50	
9	rehabilitacion de aulas en secundaria tecnica # 51 prof. Manuel chairez martinez en el ejido lucero del municipio de tlhualilo, dgo.	el lucero	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	53,059.10	53,059.10	53,059.10	52,830.39	7110-1235-03-20-01-02-003	TERMINADA	100%	140.00	M2	60	
10	rehabilitacion de aulas en telesecundaria #301 en el ejido pampolona del municipio de tlhualilo, dgo.	pampolona	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	35,243.36	35,243.36	35,243.36	35,091.45	7110-1235-03-20-01-02-002	TERMINADA	100%	93.00	M2	30	
11	rehabilitacion de aulas en secundaria federal grial. Lazaro cardenas del rio de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	47,042.06	47,042.06	47,042.06	46,839.29	7110-1235-03-20-01-02-004	TERMINADA	100%	118.00	M2	80	
12	rehabilitacion de aulas en primaria lo Luis echeverria alvarez de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Directa	aulas mal estado	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ -	93,628.82	93,628.82	93,628.82	93,228.25	7110-1235-03-20-01-02-005	TERMINADA	100%	244.00	M2	50	
13	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 338,936.21	\$ 401,109.27	\$ 401,109.27	\$ 401,109.27	\$ 399,380.35	7110-1235-03-20-00-04-004	TERMINADA	100%	1,911.00	M2	300	
14	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la calle durango entre juan sarabia y j. guadalupe rodriguez en tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	MEZCLA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 728,678.08	\$ 728,678.08	\$ 728,678.08	\$ 728,678.08	\$ 725,537.23	7110-1235-03-20-00-04-004	TERMINADA	100%	1,911.00	M2	300	
15	rehabilitacion con mezcla asfaltica en calle j. agustin castro entre primera de mayo y aguascalientes y av. Aguascalientes entre doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 544,697.35	\$ 1,815,657.82	\$ 1,815,657.82	\$ 1,815,657.82	1,807,831.70	7110-1235-07-20-00-04-001	TERMINADA	100%	9,438.00	M2	400	
16	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en la privada primera de mayo entre av. Hombres libres y privada juarez en tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 133,181.60	\$ 443,871.96	\$ 443,871.96	\$ 443,871.96	441,955.73	7110-1235-07-20-00-04-001	TERMINADA	100%	748.41	M2	100	
17	construccion de cancha de usos multiples en el ejido horizonte dgo. tlhualilo, dgo.	horizonte	Directa	Pobreza Extrema	616	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	\$ -	\$ 255,230.15	\$ 255,230.15	\$ 255,230.15	\$ 264,131.02	7110-1235-07-20-00-08-001	TERMINADA	100%	493.00	M2	200	
18	construccion de pavimentacion con mezcla asfaltica en calle libertad entre calle doroteo arango y adolfo lopez mateo del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 215,638.54	\$ 718,945.17	\$ 718,945.17	\$ 718,945.17	\$ 715,801.27	7110-1235-07-20-00-04-002	TERMINADA	100%	1,211.00	M2	200	

19	construccion de linea de agua potable en ejido jauja	jauja	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2020	\$ 98,931.09	\$ 323,103.63	\$ 323,103.63	\$ 323,103.63	\$ 321,710.94	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	326.00	ML	100	
20	pavimentacion con mezcla asfaltica en la av. Durango entre dalias y gardenias del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2020	\$ 818,100.76	\$ 2,727,002.54	\$ 2,727,002.54	\$ 2,727,002.54	\$ 2,715,248.22	7110-1235-03-20-00-04-005	TERMINADA	100%	4,604.00	M2	200	
21	construccion de techumbre en telesecundaria del ejido banco nacional del municipio de tlhualilo, dgo.	banco nacional	Directa	Pobreza Extrema	616	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2020	\$ 115,795.74	\$ 385,995.80	\$ 385,995.80	\$ 385,995.80	\$ 384,332.03	7110-1235-03-20-00-02-008	TERMINADA	100%	450.00	M2	150	
22	ampliacion de linea electrica en la colonia zaragoza de la cabecera municipal del municipio de tlhualilo, dgo.	Tlhualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2020	\$ 136,971.61	\$ 456,572.05	\$ 456,572.05	\$ 456,572.05	\$ 454,604.08	7110-1235-03-20-00-04-006	TERMINADA	100%	335.00	ML	100	

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anrincipio	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la obra	Avance %	Metas		Población	Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida		
23	construccion y ampliacion de linea de agua potable en el ejido san julio del municipio de tlhualilo, dgo.	san julio	directa	pobreza extrema	613	fondo general de participaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	\$ -	\$ 124,578.90	\$ 124,578.90	\$ 124,578.90	\$ 124,041.92	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	120.00	ML	100	


C. ALEJANDRO RODRIGUEZ BELMONTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. JOSE ANTONIO OLVERA DE LA PAZ
TESORERO MUNICIPAL


C. ING. FIDEL VAZQUEZ CHAIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

